



หน้า ๒๑๗-๒๑๘ หน้า
๒๒๖

กองวิชาความรู้และแผนงาน
เลขรับ ๐๕๖๕
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ ๑๑
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ นว ๕๒๐๐๓/-

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง ขอส่งประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสาธารณะจากแยกถนนฝั่งเมืองสาย ก ๓ ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web.Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ข้อ ๒

(นางมณี คล้ายคลึง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสาธารณะจากแยกถนนผังเมืองสาย ก ๓
ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์
โดยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เจริญภัณฑ์
พาณิชย์ (1984) จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑๔-๑๒๐ ถนนสวรรค์วิถี ตำบล/แขวงปากน้ำโพ
อำเภอ/เขตเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายอนันต์ ชำนาญโหลหะวานิช กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นว.๐๐๐๑๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ในฐานะ “ผู้รับจ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นหลักฐานว่า

ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จ้าง บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด ดำเนินการ
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสาธารณะจากแยกถนนผังเมืองสาย ก ๓ ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา รายละเอียดตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมเป็นเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น ๑๐,๖๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สิบล้านหกแสนห้าหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน-) เนื่องจาก วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้ร่วมกับผู้ควบคุมงาน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างดังกล่าว พบปัญหาเรื่องค่าระดับผิวจราจรในการ
ก่อสร้าง ซึ่งแบบแปลนได้กำหนด ค่าระดับต่ำกว่า +๒๕ เมตร รทก. ซึ่งคณะผู้เข้าตรวจสอบเห็นว่าค่าระดับผิว
จราจรตามแบบแปลนกำหนดต่ำเกินไป ไม่เหมาะสม เนื่องจากค่าระดับผิวจราจรต่ำกว่า +๒๕ เมตร รทก. จะทำ
น้ำท่วมถนนและไม่สามารถใช้ถนนดังกล่าวเป็นคันกั้นน้ำได้ ดังนั้นจึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลน โดยการยก
ระดับผิวจราจรขึ้นให้เท่ากับ +๒๕ เมตร รทก. ประกอบกับตรวจสอบโครงการฯ ยังพบปัญหาพื้นที่ก่อสร้างกำแพงกันดิน
ในจุดบริเวณที่เป็นข้อพิพาทกับนางประภาศรี อยู่แก้ว ยังไม่ได้ข้อยุติและอาจล่าช้าใช้เวลาในการพิจารณาตัดสิน
ของศาล ควรตัดค่างานก่อสร้างในบริเวณพิพาทดังกล่าวออกทั้งหมด และเพิ่มงานส่วนที่จำเป็นในการแก้ไข
เบี่ยงต้นที่กล่าวถึง จึงมีมติเห็นควรให้หยุดงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วมอบหมาย
คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ จึงจะแจ้งให้ผู้รับจ้าง
เข้าดำเนินการอีกครั้ง

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างฯ ปัจจุบันยังดำเนินการปรับแก้ไขแบบแปลน
ไม่แล้วเสร็จ และคาดว่าจะเกินกำหนดวันสิ้นสุดของสัญญาจ้างฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
เห็นว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงเห็นควรขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างออกไปก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ และเสนอเห็นควรพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างฯ
จำนวน ๗๙ วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลางานก่อสร้างฯ ที่เหลืออยู่ โดยคิดจากช่วงระยะเวลาที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน
ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ) โดยขยายเวลา
ทำการตามสัญญาจ้างฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ) ถึงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ส่งชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายอนันต์ ชำนาญโหลหะวานิช)

เทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาแล้วเนื่องจากไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง จึงขยายระยะเวลา
งานก่อสร้างฝิวจระจร ค.ส.ล.ถนนสาธารณะจากแยกถนนฝั่งเมืองสาย ก ๓ ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗๙ วัน
ซึ่งเท่ากับระยะเวลางานก่อสร้างฯ ที่เหลืออยู่ โดยคิดจากช่วงระยะเวลาที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว ตั้งแต่
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ) โดยขยายเวลาทำการตาม
สัญญาจ้างฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การขยายระยะเวลางานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ข้อความอย่างอื่นคงเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสมิต เสริมนิภารัตน์)

ลงชื่อ.....นิติกร
(นายวิศรุต พุ่มเรือง)
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายอนันต์ ชำนาญโลหะวานิช)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวรรณ พวงสมบัติ)

ลงชื่อ.....ตรวจ/ทาน
(นางมณี คล้ายคลึง)